

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Bahia
ORSE - 03/2023 - Sergipe

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado
Horistas - 115,15%
Mensalistas - 71,22%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 94.745,85	100,00% 94.745,85		
2	SERVICOS PRELIMINARES	100,00% 93.747,60	100,00% 93.747,60		
3	FUNDAÇÃO	100,00% 43.218,99	100,00% 43.218,99		
4	ESTRUTURA	100,00% 612.099,94	50,00% 306.049,97	50,00% 306.049,97	
5	ARQUITETURA E URBANISMO	100,00% 174.159,21		75,00% 130.619,41	25,00% 43.539,80
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00% 38.129,12		75,00% 28.596,84	25,00% 9.532,28
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00% 217.395,42		75,00% 163.046,57	25,00% 54.348,86
8	SPDA	100,00% 8.952,60		100,00% 8.952,60	
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 14.105,66		100,00% 14.105,66	
10	PAISAGISMO	100,00% 47.101,40			100,00% 47.101,40
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 4,26			100,00% 4,26

Porcentagem	40,02%	48,48%	11,5%
Custo	537.762,41	651.371,04	154.526,60
Porcentagem Acumulado	40,02%	88,5%	100,0%
Custo Acumulado	537.762,41	1.189.133,45	1.343.660,05

